07 MANTENIMIENTOS RUTINARIOS

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI – 101 EMP. PI-100 (DV. NEGRITOS) - NEGRITOS - LAGUNITOS - VICHAYAL - EL ARENAL - PUEBLO NUEVO - COLAN - LA ESMERALDA - EMP. PI-102 (DV. SULLANA) TRAMO DESDE LA PROGRESIVA KM 0+000 HASTA 88+610".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 680,000.00

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: CONSORCIO MANTENIMIENTO LA ESMERALDA

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance fisico al mes de octubre:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Avance Ejecutado	7.68%		
% Avance Programado	34.99%	68.79%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
S/ Valorizacion Ejecutado	S/52,190.76		
S/ Valorizacion Programado	S/237,931.77	S/467,771.12	S/680,000

Observaciones: ATRASADA

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI – 102 EMP. PE-1N (CANAL VÍA SULLANA) - SOJO - PTE. SOJO - HUACA - DV. SULLANA - EMP. PE-02 (DV. PAITA), TRAMO DESDE LA PROGRESIVA KM 0+000 HASTA KM 58+59".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 407,946.37

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: CONSTRUCTORA ESTRELLA DE BELEM S.A

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
% Avance Ejecutado	19.20%	65.15%			
% Avance Programado	15.85%	56.55%	88.35%	99.18%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
S/ Valorizacion Ejecutado	S/78,328.38	S/265,794.28			
S/ Valorizacion Programado	S/64,665.58	S/230,701.45	S/360,414.53	S/404,589.90	S/407,946.38

Observaciones: ADELANTADA

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI – 103 EMP. PE-02 (DV. PAITA) - LA ISLILLA - LA TORTUGA - LA CASITA - SAN PABLO - SAN PEDRO - EMP. PE-1N K (DV. SECHURA) TRAMO DESDE LA PROGRESIVA KM 0+000 HASTA KM 49+000".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 436,909.62

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: CONSORCIO JUAN VELASCO (INTEGRADO POR M&Ñ SCRL Y ESTRUCTURAS METALICAS MARTINEZ EIRL)

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
% Avance Ejecutado	22.72%	83.47%			
% Avance Programado	14.09%	73.66%	91.52%	99.36%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
S/ Valorizacion Ejecutado	S/99,264.41	S/364,671.40			
S/ Valorizacion Programado	S/61,563.45	S/321,848.98	S/399,876.52	S/434,107.60	S/436,909.61

Observaciones: ADELANTADA

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 105 EMP. PE-1N (MALLARES) - LA NORIA - POCITOS - LA PANANGA - EL MUERTO - ATASCADERO - LA BREA - L.D. TUMBES (FERNÁNDEZ, TU-105 A CAÑAVERAL-TRAMO KM 0+000 AL KM 8+000".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 82,946.63

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: M & Ñ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE
% Avance Ejecutado	84.43%	99.07%
% Avance Programado	60.59%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE
S/ Valorizacion Ejecutado	S/70,028.00	S/82,173.00
S/ Valorizacion Programado	S/50,261.11	S/82,946.63

Observaciones: CULMINADA (La ejecución del Servicio se encuentra Culminada al 99.07%, ya que el 0.93%, es de la reducción del Plan de vigilancia y control de COVID 19 por el monto de S/ 773.63)

Unidad de Infraestructura Vial PIURA

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 107 EMP. PE-3N (SAPALACHE) - L.D. CAJAMARCA TRAMO DESDE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA 65+000".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 463,671.24

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: M & Ñ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Avance Ejecutado	5.84%	24.38%		
% Avance Programado	7.08%	41.31%	77.29%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
S/ Valorizacion Ejecutado	S/27,083.36	S/113,059.76		
S/ Valorizacion Programado	S/32,815.81	S/191,520.67	S/358,352.39	S/463,671.24

Observaciones: ATRASADA

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 116 EMP. PE-1N (SAN JACINTO)-SAN MIGUEL-SAN JOSE-MONTE LIMA-TAMARINDO-LA LIBERTAD-EL TAMBO-AMOTAPE-EMP. PI 101 TRAMO DESDE LA PROGRESIVA KM 0+000 HASTA KM 18+360".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 126,961.52

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: R Y M ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SCRL

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Avance Ejecutado	21.69%	47.02%		
% Avance Programado	13.56%	58.31%	89.99%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
S/ Valorizacion Ejecutado	S/27,542.69	S/59,702.52		
S/ Valorizacion Programado	S/17,214.39	S/74,031.40	S/114,258.17	S/126,961.52

Observaciones: ATRASADA

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 124 PE-1NR (MORROPON) -EL CHORRO-BOCANEGRA-MARAY-LINDEROS DE MARAY PUEBLO LIBRE-MANBLUQUE-NUEVO PROGRESO-SAN FRANCISCO-COCA-FAICAL-PISCAN-FLOR DE AGUA -LA LOMA, DESDE LA PROGRECIVA 0+000 HASTA 34.49 KM".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 273,210.28

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: M & Ñ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
% Avance Ejecutado	0.00%	40.34%			
% Avance Programado	0.00%	60.38%	94.21%	99.69%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
S/ Valorizacion Ejecutado	S/0.00	S/110,203.00			
S/ Valorizacion Programado	S/164,965.85	S/257,385.21	S/272,361.16	S/273,210.26	

Observaciones: ATRASADA

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Unidad de Infraestructura Vial Piura

03 MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 103 EMP. PE-02 (DV. PAITA) - LA ISLILLA - LA TORTUGA - LA CASITA - SAN PABLO - SAN PEDRO - EMP. PE-1N K (DV. SECHURA) TRAMO DESDE LA PROGRESIVA KM 50+000 HASTA KM 87+019".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 1,577,525.00

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: CONSORCIO VIAL

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
% Avance Ejecutado	31.64%			
% Avance Programado	31.51%	77.73%	98.53%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
S/ Valorizacion Ejecutado	S/499,148.02			
S/ Valorizacion Programado	S/497,056.75	S/1,226,197.36	S/1,554,311.57	S/1,577,525

Observaciones: ADELANTADA

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Unidad de Infraestructura Vial
PIURA

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 114 EMP. PE-1N CAMPO ABANDONADO - EMP. PI-105 (ATASCADERO) TRAMO DESDE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA 27+390".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 1,309,436.32

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: CONSORCIO MARIA AUXILIADORA

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
% Avance Ejecutado	29.13%				
% Avance Programado	15.10%	41.41%	68.59%	95.92%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
S/ Valorizacion Ejecutado	S/381,426.74				
S/ Valorizacion Programado	S/197,735.10	S/542,198.24	S/898,143.49	S/1,256,014.67	S/1,309,436.32

Observaciones: ADELANTADA

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 127 EMP. PE-02 – EMP. PE-1NK, UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE PIURA Y SECHURA, TRAMO DESDE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA 43+190".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 2,183,498.05

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: CONSTRUCTORA GERED S.A.C

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
% Avance Ejecutado	34.09%			
% Avance Programado	24.81%	68.07%	88.00%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
S/ Valorizacion Ejecutado	S/577,667.10			
S/ Valorizacion Programado	S/420,389.99	S/733,080.68	S/337,718.94	S/203,336.10

Observaciones: ADELANTADA

OBRA

Actividad en ejecución por el FEN: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO EL PORTÓN, PROGRESIVA KM 24+650 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102 - PUENTE PORTON I EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA", CÓDIGO IRI DEL PROYECTO: 2530153".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 1,773,664.11

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL NORTE

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Avance Ejecutado	14.37%	39.50%	64.60%		
% Avance Programado	9.96%	31.98%	70.81%	94.74%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
S/ Valorizacion Ejecutado	S/254,943.32	S/700,577.65	S/1,145,869.05		
S/ Valorizacion Programado	S/176,574.54	S/567,271.48	S/1,255,887.22	S/1,680,433.65	S/1,773,664.11

Observaciones: ATRASADA

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Unidad de Infraestructura Vial PIURA

GOBIERNO REGIONAL
PIURA

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

Actividad en ejecución por el FEN: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO EL PORTÓN, PROGRESIVA KM 24+700 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102 - PUENTE PORTON II EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 3,415,322.21

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: CONSORCIO EJECUTOR PORTON II

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
% Avance Ejecutado	8.24%	17.55%	34.36%				
% Avance Programado	6.45%	14.51%	30.82%	50.97%	74.98%	88.34%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
S/ Valorizacion Ejecutado	S/281,265.80	S/599,252.41	S/1,173,447.3				
S/ Valorizacion Programado	S/220,161.67	S/495,551.23	S/1,052,731.3	S/1,740,811.5	S/2,560,751.5	S/3,017,182.5	S/3,415,322.2

Observaciones: ATRASADA

Por lo expuesto, se recomienda sea derivado a la Oficia de Planificación y Presupuesto, a fin de que sea implementado el portal institucional para el registro de los datos solicitados por la Defensoría del pueblo.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento, fines que estime conveniente, salvo mejor parecer.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay
CIP. 90963
UNIDAD INFRAESTRUCTURA VIAL

CC.
Archivo
Folios ( )

Ing. Clarita Nataly Salazar Prado
C.I.P. Nº 181023

12

" AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Piura, 15 de noviembre del 2023

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES COMUNICACIONES
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL
RECIBIDO
15 NOV 2023
Nº REG. 2297 HORA 05:30PM
Nº FOLIOS: FIRMA:

CARTA Nª 099- 2023/ING.CNSP. –

SEÑOR:
ING. LUIS ALBERTO ZAPATA CHINCHAY
Jefe (e) de la Unidad de Infraestructura Vial
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

ASUNTO : SE ALCANZA FORMATO PARA EL REGISTRO DE LOS DATOS DE LAS INTERVENCIONES

REFERENCIA : a) Carta N° 098-2023/ING.CNSP
b) Oficio N° 1271-2023-DP/OD-PIU

Tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez indicarle que, mediante documento de la referencia a), la suscrita alcanzo el estado situacional de las intervenciones, de acuerdo a lo indicado por el jefe de la Oficina Defensoría de Piura en donde solicita información respecto a las actividades de intervención a cargo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTyC) con presupuesto asignado del Ministerio de Económica y Finanzas y del presupuesto designado por su entidad

Que, de acuerdo con el documento de la referencia b), donde el jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto alcanza a esta Oficina el formato para el registro de los datos. Ante ello, se precisa el llenado de los mismo:

07 MANTENIMIENTOS RUTINARIOS

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI – 101 EMP. PI-100 (DV. NEGRITOS) - NEGRITOS - LAGUNITOS - VICHAYAL - EL ARENAL - PUEBLO NUEVO - COLAN - LA ESMERALDA - EMP. PI-102 (DV. SULLANA) TRAMO DESDE LA PROGRESIVA KM 0+000 HASTA 88+610".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 680,000.00

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: CONSORCIO MANTENIMIENTO LA ESMERALDA

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Avance Ejecutado	7.68%		
% Avance Programado	34.99%	68.79%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
S/ Valorizacion Ejecutado	S/52,190.76		
S/ Valorizacion Programado	S/237,931.77	S/467,771.12	S/680,000

Observaciones: ATRASADA

Ing. Civil V°B° Clarita Nataly Salazar Prado CIP 181023

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI – 102 EMP. PE-1N (CANAL VÍA SULLANA) - SOJO - PTE. SOJO - HUACA - DV. SULLANA - EMP. PE-02 (DV. PAITA), TRAMO DESDE LA PROGRESIVA KM 0+000 HASTA KM 58+59".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 407,946.37

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: CONSTRUCTORA ESTRELLA DE BELEM S.A

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
% Avance Ejecutado	19.20%	65.15%			
% Avance Programado	15.85%	56.55%	88.35%	99.18%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
S/ Valorizacion Ejecutado	S/78,328.38	S/265,794.28			
S/ Valorizacion Programado	S/64,665.58	S/230,701.45	S/360,414.53	S/404,589.90	S/407,946.38

Observaciones: ADELANTADA

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI – 103 EMP. PE-02 (DV. PAITA) - LA ISLILLA - LA TORTUGA - LA CASITA - SAN PABLO - SAN PEDRO - EMP. PE-1N K (DV. SECHURA) TRAMO DESDE LA PROGRESIVA KM 0+000 HASTA KM 49+000".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 436,909.62

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: CONSORCIO JUAN VELASCO (INTEGRADO POR M&Ñ SCRL Y ESTRUCTURAS METALICAS MARTINEZ EIRL)

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
% Avance Ejecutado	22.72%	83.47%			
% Avance Programado	14.09%	73.66%	91.52%	99.36%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
S/ Valorizacion Ejecutado	S/99,264.41	S/364,671.40			
S/ Valorizacion Programado	S/61,569.45	S/321,848.98	S/399,876.52	S/434,107.60	S/436,909.61

Observaciones: ADELANTADA

Ing. Civil
Vº Bº
Clarita Nataly Salazar Prado
CIP 181023

Ing. Clarita Nataly Salazar Prado
C.I.P. Nº 181023

" AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 105 EMP. PE-1N (MALLARES) - LA NORIA - POCITOS - LA PANANGA - EL MUERTO - ATASCADERO - LA BREA - L.D. TUMBES (FERNÁNDEZ, TU-105 A CAÑAVERAL-TRAMO KM 0+000 AL KM 8+000".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 82,946.63

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: M & Ñ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE
% Avance Ejecutado	84.43%	99.07%
% Avance Programado	60.59%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE
S/ Valorizacion Ejecutado	S/70,028.00	S/82,173.00
S/ Valorizacion Programado	S/50,261.11	S/82,946.63

Observaciones: CULMINADA (La ejecución del Servicio se encuentra Culminada al 99.07%, ya que el 0.93%, es de la reducción del Plan de vigilancia y control de COVID 19 por el monto de S/ 773.63)

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 107 EMP. PE-3N (SAPALACHE) - L.D. CAJAMARCA TRAMO DESDE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA 65+000".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 463,671.24

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: M & Ñ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Avance Ejecutado	5.84%	24.38%		
% Avance Programado	7.08%	41.31%	77.29%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
S/ Valorizacion Ejecutado	S/27,083.36	S/113,059.76		
S/ Valorizacion Programado	S/32,815.81	S/191,520.67	S/358,352.39	S/463,671.24

Observaciones: ATRASADA

Ing. Civil V°B° Clarita Nataly Salazar Prado CIP N° 181023

Ing. Clarita Nataly Salazar Prado
C.I.P. Nº 181023

" AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 116 EMP. PE-1N (SAN JACINTO)-SAN MIGUEL-SAN JOSE-MONTE LIMA-TAMARINDO-LA LIBERTAD-EL TAMBO-AMOTAPE-EMP. PI 101 TRAMO DESDE LA PROGRESIVA KM 0+000 HASTA KM 18+360".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 126,961.52

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: R Y M ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SCRL

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Avance Ejecutado	21.69%	47.02%		
% Avance Programado	13.56%	58.31%	89.99%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
S/ Valorizacion Ejecutado	S/27,542.69	S/59,702.52		
S/ Valorizacion Programado	S/17,214.39	S/74,031.40	S/114,258.17	S/126,961.52

Observaciones: ATRASADA

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 124 PE-1NR (MORROPON) -EL CHORRO-BOCANEGRA-MARAY-LINDEROS DE MARAY PUEBLO LIBRE-MANBLUQUE-NUEVO PROGRESO-SAN FRANCISCO-COCA-FAICAL-PISCAN-FLOR DE AGUA -LA LOMA, DESDE LA PROGRECIVA 0+000 HASTA 34.49 KM".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 273,210.28

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: M & Ñ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
% Avance Ejecutado	0.00%	40.34%			
% Avance Programado	0.00%	60.38%	94.21%	99.69%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
S/ Valorizacion Ejecutado	S/0.00	S/110,203.00			
S/ Valorizacion Programado	S/164,965.85	S/257,385.21	S/272,361.16	S/273,210.26	

Observaciones: ATRASADA

Ing. Civil V° B° Clarita Nataly Salazar Prado CIP Nº 181023

03 MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 103 EMP. PE-02 (DV. PAITA) - LA ISLILLA - LA TORTUGA - LA CASITA - SAN PABLO - SAN PEDRO - EMP. PE-1N K (DV. SECHURA) TRAMO DESDE LA PROGRESIVA KM 50+000 HASTA KM 87+019".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 1,577,525.00

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: CONSORCIO VIAL

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
% Avance Ejecutado	31.64%			
% Avance Programado	31.51%	77.73%	98.53%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
S/ Valorizacion Ejecutado	S/499,148.02			
S/ Valorizacion Programado	S/497,056.75	S/1,226,197.36	S/1,554,311.57	S/1,577,525

Observaciones: ADELANTADA

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 114 EMP. PE-1N CAMPO ABANDONADO - EMP. PI-105 (ATASCADERO) TRAMO DESDE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA 27+390".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 1,309,436.32

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: CONSORCIO MARIA AUXILIADORA

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
% Avance Ejecutado	29.13%				
% Avance Programado	15.10%	41.41%	68.59%	95.92%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
S/ Valorizacion Ejecutado	S/381,426.74				
S/ Valorizacion Programado	S/197,735.10	S/542,198.24	S/898,143.49	S/1,256,014.67	S/1,309,436.32

Observaciones: ADELANTADA

Ing. Civil V° B° Salazar Nataly Prado C.I.P. N° 181023

Ing. Clarita Nataly Salazar Prado
C.I.P. Nº 181023

" AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Actividad en ejecución por el FEN: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 127 EMP. PE-02 – EMP. PE-1NK, UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE PIURA Y SECHURA, TRAMO DESDE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA 43+190".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 2,183,498.05

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: CONSTRUCTORA GERED S.A.C

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
% Avance Ejecutado	34.09%			
% Avance Programado	24.81%	68.07%	88.00%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
S/ Valorizacion Ejecutado	S/577,667.10			
S/ Valorizacion Programado	S/420,389.99	S/733,080.68	S/337,718.94	S/203,336.10

Observaciones: ADELANTADA

OBRA

Actividad en ejecución por el FEN: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO EL PORTÓN, PROGRESIVA KM 24+650 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102 - PUENTE PORTON I EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA", CÓDIGO IRI DEL PROYECTO: 2530153".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 1,773,664.11

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL NORTE

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Avance Ejecutado	14.37%	39.50%	64.60%		
% Avance Programado	9.96%	31.98%	70.81%	94.74%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
S/ Valorizacion Ejecutado	S/254,943.32	S/700,577.65	S/1,145,869.05		
S/ Valorizacion Programado	S/176,574.54	S/567,271.48	S/1,255,887.22	S/1,680,433.65	S/1,773,664.11

Observaciones: ATRASADA

Ing. Civil
V°B°
Clarita Nataly Salazar Prado
CIP Nº 181023

06

Ing. Clarita Nataly Salazar Prado
C.I.P. Nº 181023

" AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Actividad en ejecución por el FEN: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO EL PORTÓN, PROGRESIVA KM 24+700 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102 - PUENTE PORTON II EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA".

Presupuesto o monto de la actividad: S/. 3,415,322.21

Institución Responsable de la Ejecución: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura

Contratista que realiza la actividad: CONSORCIO EJECUTOR PORTON II

Avance de la actividad (presupuestal financiera – información importante)

Avance físico al mes de octubre:

	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
% Avance Ejecutado	8.24%	17.55%	34.36%				
% Avance Programado	6.45%	14.51%	30.82%	50.97%	74.98%	88.34%	100.00%

Avance financiero al mes de octubre:

	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
S/ Valorizacion Ejecutado	S/281,265.86	S/599,252.41	S/1,173,447.3				
S/ Valorizacion Programado	S/220,161.67	S/495,551.29	S/1,052,731.9	S/1,740,811.9	S/2,560,751.9	S/3,017,182.9	S/3,415,322.2

Observaciones: ATRASADA

Por lo expuesto, se recomienda sea derivado a la Oficia de Planificación y Presupuesto, a fin de que sea implementado el registro de los datos solicitados por la Defensoría del pueblo.

Se comunica para su conocimiento y acciones correspondientes.

Atentamente,

Clarita Nataly Salazar Prado
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP Nº 181023